



المالك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الاستشاري مكتب المنارة للاستشارات الهندسية المقاول شركة شلالات الشرق للتجارة والمقاولات قيمة العقد شامل قيمة الضريبة المضافة 5 % 4,451,632/747 ر.ع فترة التجهيزات من 2024/06/03 الى 2025/09/30 تاريخ بدء العمل 2024/10/01 تاريخ انتهاء العمل 2026/09/30	المشروع: - انشاء عدد 20 وحدة سكنية وصيانة عدد 32 وحدة سكنية قائمة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في جزيرة الحلايت بولاية شليم وجزر الحلايت - محافظة ظفار		
	الغاية من الاجتماع الاطلاع على سير العمل ومناقشة مطالبة المقاول		
	مكان الاجتماع مديرية الإسكان والتخطيط العمراني - ظفار		
	التاريخ 2025/09/21 الأحد		
	الحضور / احمد محمد فرج العامري م/ طلال بن سعيد هيبس م/ احمد راضي السيد م/ محمد سالم فارح هيبس م/ محمد احمد		
	مدير دائرة الإسكان الاجتماعي والمشاريع رئيس قسم متابعة تنفيذ المشاريع السكنية المهندس المقيم - مكتب المنارة للاستشارات الهندسية مدير المشروع - شركة شلالات الشرق للتجارة والمقاولات مهندس المقاول - شركة شلالات الشرق للتجارة والمقاولات		
	محضر الاجتماع بتاريخ 2025 / 09 / 21		

م	الفقرة
1	رحب الفاضل / احمد العامري والفاضل / طلال هيبس بالحضور وحثاً الجميع على انجاز واطمام المشروع على أكمل وجه في الموعد المحدد والتعاون في إطار القانون والعقد الموحد وتم استعراض البنود الآتية:-



VAT No. OM 1100058019


Head Office : Al Manarah Building - Airport Street - Alquof
Salalah : (00968) 23296664, Fax: (00968) 23297748 P.O. Box: 2966 Salalah 211 S. of Oman
Muscat : 24475698, Nazwa : 25412092, Sohar : 26841699
Email : almanarah@almanarahoman.com (C.R.No.: 1286982)

Branch : Muscat, Salalah, Nizwa, Shohar, Duqm

انستجرام : almanarah_oman

رقم الضريبي : ١١٠٠٠٥٨٠١٩
مكتب الرئيسي : بناية المنارة - شارع المطار - القوف
صلالة : ٢٣٢٩٦٦٦٤ (٠٠٩٦٨) فاكس : ٢٣٢٩٧٧٤٨ (٠٠٩٦٨) ص.ب. : ٢٩٦٦ صلالة ٢١١ سلطنة عمان
مسقط : ٢٤٤٧٥٦٩٨ (٠٠٩٦٨) فاكس : ٢٤٤٧٦٦٩٨ (٠٠٩٦٨) ص.ب. : ٢٩٦٦ صلالة ٢١١ سلطنة عمان
البريد الإلكتروني : almanarah@almanarahoman.com (س.ت. : ١٢٨٦٩٨٢)

فروع : مسقط، صلالة، نزوى، صحار، الدقم



2	سير الاعمال بالموقع: - تم عرض نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع وكانت 39.72% في حين كانت النسبة المخطط لها 58.18% - تم توجيه المقاول بزيادة الاعمال وزيادة العمال والمعدات وتكثيف الجهود لإنهاء المشروع في مواعده - تم استعجال المقاول بسرعة الانتهاء من تقديم رسومات التنفيذ للسد الترابي رقم 1 - تم استعجال المقاول بتقديم رسومات التنفيذ لقناة تصريف مياه الفيضانات ومياه الفائض من السد رقم 2
3	البرنامج الزمني للمشروع ومطالبة المقاول:- - طالب المقاول بتمديد مدة المشروع 128 يوم مع المطالبات المالية الناتجة عن ذلك - تمت الموافقة من قبل المالك على تمديد مدة المشروع 90 يوم فقط من تاريخ 2026/10/1 الى تاريخ 2026/12/29 - توجيه المقاول بسرعة تقديم برنامج زمني معدل يتوافق مع الوضع الحالي للمشروع ويعالج جوانب التأخير بما يتيح المتابعة المستمرة ومقارنة التقدم الفعلي مع البرنامج المعدل ويضمن استكمال الاعمال ضمن المدة المحددة - يتم دراسة المطالبة المالية لاحقا وذلك ضمن إطار آلية التقييم الخاصة بالحسابات المقدمة والمستندات الداعمة لاحقا مع احتفاظ الوزارة بحقها الكامل في القبول او الرفض
4	ختم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /



ا/ احمد العامري
م/ طلال هيبس
م/ احمد راضي
م/ محمد هيبس



VAT No. OM 1100058019

Head Office : Al Manarah Building - Airport Street - Alquof
Salalah : (00968) 23296664, Fax: (00968) 23297748 P.O. Box: 2966 Salalah 211 S. of Oman
Muscat : 24475698, Nazwa : 25412092, Sohar : 26841699
Email : almanarah@almanarahoman.com

(C.R.No.: 1286982)

رقم الضريبي : ١١٠٠٠٥٨٠١٩
مكتب الرئيسي : بناية المنارة - شارع المطار - القوف
صلالة : ٢٣٢٩٦٦٦٤ (٠٠٩٦٨)، فاكس : ٢٣٢٩٧٧٤٨ (٠٠٩٦٨)، ص.ب : ٢٩٦٦، صلالة ٢١١ سلطنة عمان
مسقط : ٢٤٤٧٥٦٩٨، نزوى : ٢٥٤٢١٠٩٢، صحار : ٢٦٨٤١٦٩٩
البريد الالكتروني : almanarah@almanarahoman.com

(س.ت : ١٢٨٦٩٨٢)

Branch : Muscat, Salalah, Nizwa, Shohar, Duqm

انستجرام : @almanarah_oman

فرع : مسقط، صلالة، نزوى، صحار، الدقم